

実験用排水設備改良工事に対する質問・回答書

質 問 事 項 及 び 要 旨	回 答
<p>1) 函番04/13</p> <p>施工手順4の高圧洗浄するヶ所は今回工事に関わる部分(防液堤新築部)のみで宜しいでしょうか。</p>	<p>防液堤設置部分として下さい。</p>
<p>2) 函番07/13,08/13</p> <p>A部分断面詳細図において水返しステンレスアングルL-50 x 50 x 3は規格外品となっておりL-50 x 50 x 4(規格品)へ変更して宜しいでしょうか。</p>	<p>非構造材でL-50 x 50 x 3の規格があります。</p>
<p>3) 函番07/13、現況</p> <p>防液堤の高さは平面図550H、断面図500Hとなっておりますが500Hが正しいとして宜しいでしょうか。</p>	<p>H=500とします。</p>
<p>4) 函番13/13、現況</p> <p>排水タンク下部外周面と基礎間に隙間がありますが、FRP防水塗覆はそのままの状態でおこなってもよろしいでしょうか。(パテ詰めは不要ですか)</p>	<p>専門業者と協議の上、行って下さい。 (FRP防水下地調整に含みます。)</p>